

# 千葉市立新病院整備工事

かわら版  
KAWARA-BAN

Chiba City New Hospital Improvement Work “KAWARA-BAN”

【第13号】

## 工事概要

工事名称：千葉市立新病院整備工事  
建築場所：千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部  
敷地面積：34,992.47㎡  
建築面積：11,843.73㎡  
延べ面積：38,832.22㎡  
建物の構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造）※病院本体棟  
階数：地上5階 塔屋1階（病院本体棟）、地下1階 地上2階（附属棟）  
発注者：千葉市  
施工者：鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体  
工期：2023年12月19日～2026年3月18日  
※～7月末まで延期予定。開院時期は2026年秋から変更ありません。

## 工事進捗

- ・病院本体棟：内外装仕上工事、設備工事中
- ・保育所棟：内外装仕上工事中、設備工事中
- ・講堂棟：内外装仕上工事中、設備工事中
- ・附属棟：内装仕上、設備工事中、設備工事中
- ・立体駐車場棟：工事完了
- ・屋外：外構工事中

## News Flash!

### 仕上・設備工事を行っています。（2025年12月）



## ご挨拶

当工事の工事主任を務めます、木村 怜（きむられん）と申します。平素より当工事にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。当工事は、地域の皆様により良い医療環境を提供することを目的として進めており、現在、工事は最終段階に差し掛かっております。完成後には、安全性と利便性に優れた施設として、皆様に安心してご利用いただけることを切に願っております。引き続き、品質・安全・環境管理を徹底し、工事を進めてまいりますので、今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。



鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体  
千葉市立新病院整備工事事務所  
工事主任 木村 怜



2025年12月16日 千葉市立幕張海浜病院のサインを病院本体棟に設置完了しました。



2025年12月16日 病院本体棟にて、内装、設備工事を進めています。

病院本体棟は、本設電気の受電が完了し、各所の内部表層仕上げ、設備器具取付が完了した箇所から順次送電を進める予定です。保育棟・講堂棟・附属棟では、外装工事はほぼ完了し、内装工事でも表層仕上げの最終段階に入っています。建物周辺の屋外では、引き続きインフラ埋設や機器設置に必要な附属建物等の躯体工事、各所で埋設配管の工事を順次進めています。

【発行元】2026年1月発行

鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体 千葉市立新病院整備工事事務所  
千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部（建設地内）

TEL：043-445-8871

WEBサイト  
はこちら



<https://chibashi-shinbyouin.jp>

工事に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお電話ください。