

工事概要

工事名称：千葉市立新病院整備工事
建築場所：千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部
敷地面積：34,992.47㎡
建築面積：11,843.73㎡
延べ面積：38,832.22㎡
建物の構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造）※病院本体棟
階数：地上5階 塔屋1階（病院本体棟）、地下1階 地上2階（附属棟）
発注者：千葉市
施工者：鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体
工期：2023年12月19日～2026年3月18日

進捗度

- ・病院本体棟：基礎躯体工事中
- ・保育所・薬局棟：掘削・固化改良工事完了
- ・講堂棟：掘削・固化改良工事完了
- ・附属棟：躯体工事中
- ・立体駐車場棟：基礎躯体工事中

News Flash!

基礎躯体工事に着手しました。（2024年10月）



ご挨拶

千葉市立新病院整備工事の工事課長を務めます、鶴沢建設（株）所属の堀越浩二（ほりこしこうじ）と申します。千葉市内業者の技術者として、これまで様々な公共工事に携わって参りました。新病院整備工事は、最新技術による高度な設備を持つほか、感染対策の設備や自然災害対策の設備等を備える大規模な建設事業であり、この建設工事に加われることに感謝しております。関係者の方々や工事に携わる多くの作業員と一丸となって、皆様に喜んで頂ける新病院を工期内に完成させるよう、努力して参りたいと思います。



鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体
千葉市立新病院整備工事事務所
工事課長 堀越 浩二



2024年10月21日 病院本体棟にて基礎躯体工事を進めています。



2024年10月21日 立体駐車場の基礎部分の躯体工事を進めています。

建物部分の掘削工事・残土搬出、固化改良工事が完了し、病院棟・附属棟・立体駐車場の基礎部分の躯体工事を進めています。病院棟の最も進んでいる工区では、免震装置を設置する部分の基礎コンクリート打設まで完了しており、年内には免震装置を全数設置完了する予定です。

年明けからは、いよいよ1F床部分の躯体工事に着手する予定です。

[発行元] 2024年11月発行

鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体 千葉市立新病院整備工事事務所
千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部（建設地内）

TEL：043-445-8871

WEBサイト
はこちら



<https://chibashi-shinbyouin.jp>

工事に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお電話ください。