

鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体

千葉市立新病院整備工事

かわら版
KAWARA-BAN

Chiba City New Hospital Improvement Work "KAWARA-BAN"

【第4号】

工事概要

工事名称：千葉市立新病院整備工事
建築場所：千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部
敷地面積：34,992.47㎡
建築面積：11,843.73㎡
延べ面積：38,832.22㎡
建物の構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（免震構造）※病院本体棟
階数：地上5階 塔屋1階（病院本体棟）、地下1階 地上2階（附属棟）
発注者：千葉市
施工者：鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体
工期：2023年12月19日～2026年3月18日

進捗度

- ・病院本体棟：
- ・保育所・薬局棟：
- ・講堂棟：
- ・附属棟：
- ・立体駐車場棟：

※共通して地盤改良工事中の為、個別の記載はございません。

News Flash!

地盤改良工事を行っています。（2024年6月）



ご挨拶

今年1月に当工事の副所長として着任しました岩田誠（いわたまこと）と申します。現場全体の施工管理や施工計画を中心とした業務を担っておりますが、発注者やコンサルタント、設計者、工事監理者との協議・調整等にも携わり、これら関係者で協議・調整された情報を工事担当者や関係協力会社に伝え、実際の工事に反映させる役割も担っております。30数年間工事現場一筋に務めてきた経験を生かしながら新しい技術も積極的に取り入れ、より良い病院とすべく邁進して参ります。



鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体
千葉市立新病院整備工事事務所
副所長 岩田 誠



2024年6月19日 病院本体棟の掘削工事と、残土処分を行っています。6月下旬から固化工良による地盤改良工事に着手します。



2024年6月19日 敷地内の盛土工事の様子です。現状地盤より1.5m程度の盛土を行い、施工地盤として整備しています。

引き続き砂杭工法による地盤改良工事を進めております。5月から、建物部分の掘削工事・残土搬出を開始しています。掘削工事と並行して、敷地内の盛土工事も進めています。6月下旬より、固化工良による地盤改良工事に着手する予定です。地盤改良工事が完了したところから、建物基礎部分の躯体工事を順次進めて参ります。

[発行元] 2024年07月発行

鹿島・鶴沢特定建設工事共同企業体 千葉市立新病院整備工事事務所
千葉市美浜区若葉3丁目1番27、41の一部（建設地内）

TEL：043-445-8871

工事に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお電話ください。

WEBサイト
はこちら



<https://chibashi-shinbyouin.jp>